INFORME DE ENSAYO
LABEEL., Laboratorio de Ensayos Eléctricos.
Valparaíso N°0809 - Temuco Fono: 9 62975876

Informe de Ensayo LAB - 8796 - 2025

INFORMACIÓN DEL CLIENTE			
Razón Social	SWITCH CHILE SERVICIOS LIMITADA	Solicita	Oscar Ibarra
RUT	77.117.942-8	Correo Electrónico	oscar.ibarra@switch-chile.cl
Dirección	La Concepción N° 81 OF.114	**Móvil y/o Negocio**	-
Comuna / Ciudad	Providencia, Santiago	Fecha Solicitud	03-11-2025
	Fecha de Ensayo	**07-11-2025**	
	Temperatura (°C)	21,8	
	Humedad (%)	47	

CARACTERÍSTICAS DEL PATRÓN PARA ENSAYO DIELÉCTRICO			
Descripción	Hipot AC	N° de Serie	20-4268
Marca	Phenix Technologies	Fecha Calibración/Verificación	24-09-2024
Modelo	BK 130/36	Calibración/Verificación Vigente	24-09-2026

ENSAYO DIELÉCTRICO PÉRTIGA

Identificación	Marca	Tipo	Tensión de Ensayo (kV AC)	Corriente de Fuga (µA)	Humedad	Nuevo/Usado	Aprobado/ Rechazado
SW-PR-091	Ritz	Universal 4 Cuerpo	100	23,1	Aprobado	Usado	Aprobado
SW-PR-092	Ritz		100	23,6	Aprobado	Usado	Aprobado
SW-PR-093	Ritz		100	22,2	Aprobado	Usado	Aprobado
SW-PR-094	Ritz		100	21,6	Aprobado	Usado	Aprobado

RESULTADOS FINALES

Ensayo realizado bajo procedimiento interno **PRO-09 "Procedimiento Ensayo Pértigas"**, basado en norma **ASTM F711**. En base a los resultados obtenidos en la tabla anterior, las pértigas individualizadas que aparecen **"Aprobado"** en este informe están en condiciones de ser puestas en operación.

IAS ACCREDITED Management Systems Certification Body
ISO 9001:2015
STAREGISTER

DESCARGO DE RESPONSABILIDADES

El Hipot patrón marca Phenix utilizado en los ensayos cuenta con su calibración/verificación vigente y trazable.
Los resultados presentes en este informe sólo representan a las unidades ensayadas por el laboratorio de ensayos eléctricos LABEEL SpA**.,** no haciéndose responsable por el uso incorrecto o indebido que se hiciere de éste documento.

Pablo Sepúlveda Proharam.
Jefe de Laboratorio.

Timbre de Laboratorio.
Certificado en SGC.

Casa Certificadora.
ISO 9001:2015

Fecha Emisión: **10-11-2025**

Fecha Impresión: **10-11-2025**